

ÜBERWACHUNGSBERICHT

Nr. 2-11/2122/21

| Angaben zur Baustelle | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Ausführendes Unternehmen (Auftraggeber) P.A. Budau GmbH & Co. KG Mackenrodter Weg 5-9, 55743 Idar-Oberstein | | | | | | | | | |
| 2 | Baustelle (Bezeichnung und Anschrift) Lebenshilfe Bahnhofstraße 36, 66869 Kusel | | | | | | | | | |
| 3 | Bauleiter / Vertreter Herr Dr. Budau | | | | | | | | | |
| 4 | Ständige Betonprüfstelle Prüfstellenleiter P.A. Budau GmbH & Co. KG Herr Paul Uwe Budau | | | | | | | | | |
| 5 | Verwendete Betone (siehe I) Transportbetonlieferant <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Transportbeton</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Beton nach Eigenschaften</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Baustellenbeton</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Beton nach Zusammensetzung</td> </tr> </table> TRAPOBET | <input checked="" type="checkbox"/> | Transportbeton | <input checked="" type="checkbox"/> | Beton nach Eigenschaften | <input type="checkbox"/> | Baustellenbeton | <input type="checkbox"/> | Beton nach Zusammensetzung | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Transportbeton | <input checked="" type="checkbox"/> | Beton nach Eigenschaften | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Baustellenbeton | <input type="checkbox"/> | Beton nach Zusammensetzung | | | | | | | |
| 6 | Gegenstand der Überwachung Mitgeltende Bestimmungen Beton der ÜK2/3 nach DIN 1045-3 keine | | | | | | | | | |
| 7 | Grundlage der Überwachung Baustellenmeldung vom 01.10.21 Überwachungsvertrag vom 23.09.98 | | | | | | | | | |
| 8 | Art und Datum der Überwachung Überwachungszeitraum <table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Erstprüfung</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Sonderprüfung</td> <td rowspan="2">27.02.2024</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Baustellenprüfung</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Abschlussprüfung</td> </tr> </table> von 24.09.2021 bis 01.03.2023 | <input type="checkbox"/> | Erstprüfung | <input type="checkbox"/> | Sonderprüfung | 27.02.2024 | <input type="checkbox"/> | Baustellenprüfung | <input checked="" type="checkbox"/> | Abschlussprüfung |
| <input type="checkbox"/> | Erstprüfung | <input type="checkbox"/> | Sonderprüfung | 27.02.2024 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Baustellenprüfung | <input checked="" type="checkbox"/> | Abschlussprüfung | | | | | | | |
| 9 | Unternehmensvertreter Überwachungsbeauftragter eingereichte ÜK2-Baustellenunterlagen Dr. rer. nat. Jan Ottinger | | | | | | | | | |
| 10 | Vorangegangene Überwachung keine Ergebnis: -- | | | | | | | | | |
| 11 | Durchgeführte Probenahmen keine | | | | | | | | | |

| Ergebnis der Überwachung | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Bewertung d. Überwachung durch das Bauunternehmen (siehe (1)) <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>positiv</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ausreichend</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>eingeschränkt positiv</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>negativ</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | positiv | <input type="checkbox"/> | ausreichend | <input type="checkbox"/> | eingeschränkt positiv | <input type="checkbox"/> | negativ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | positiv | <input type="checkbox"/> | ausreichend | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | eingeschränkt positiv | <input type="checkbox"/> | negativ | | | | | | |
| 2 | Maßnahmen der Überwachungsstelle <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>keine</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Nachprüfung</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Wiederholungsprüfung</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Abschlussprüfung</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | keine | <input type="checkbox"/> | Nachprüfung | <input type="checkbox"/> | Wiederholungsprüfung | <input type="checkbox"/> | Abschlussprüfung |
| <input checked="" type="checkbox"/> | keine | <input type="checkbox"/> | Nachprüfung | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Wiederholungsprüfung | <input type="checkbox"/> | Abschlussprüfung | | | | | | |
| 3 | Hinweise <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Hinweise/Feststellungen (siehe (2))</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Auflagen (siehe (3))</td> </tr> </table> | <input checked="" type="checkbox"/> | Hinweise/Feststellungen (siehe (2)) | <input type="checkbox"/> | Auflagen (siehe (3)) | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hinweise/Feststellungen (siehe (2)) | <input type="checkbox"/> | Auflagen (siehe (3)) | | | | | | |

Die Ursachen etwaiger Abweichungen von den Bestimmungen sind unverzüglich abzustellen. Die Ergebnisse der Überwachung basieren auf stichprobenartigen Überprüfungen durch die anerkannte Überwachungsstelle. Abweichungen von normativen Vorgaben sind daher auch bei einer positiven Bewertung ohne Beanstandung nicht grundsätzlich auszuschließen.

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| Gesamtbewertung der Überwachung: | Bestanden mit Hinweisen | Auflagen: keine |
|---|--------------------------------|------------------------|

Dieser Bericht enthält 4 Anlagen.

Neuwied, den 27. Februar 2024 *Sc*

Sachbearbeiter

J. Ottinger
(Dr. rer. nat. Jan Ottinger)

Leitung der Überwachungsstelle

 (Dr.-Ing. Ulf Schmidt)

Die Wiedergabe dieses Prüfberichtes in gekürzter Form, auszugsweise oder zu Werbezwecken darf nur mit schriftlicher Zustimmung der MPVA Neuwied erfolgen.

(1) Überprüfung und Bewertung der Eigenüberwachung durch das Bauunternehmen

| Gegenstand der Prüfung | Anforderung erfüllt? | | | | Negativpunkte | | Erläuterungen/Bemerkung (m.E. = mit Einschränkungen, o.W. = ohne Wertung) | |
|---|---|------|------|------|---------------|-----|--|---|
| | ja | m.E. | nein | o.W. | MAX | IST | | |
| A. Allgemeines | | | | | | | | |
| 1 | Baustellenmeldung | x | | | | 5 | datiert vom 01.10.2021 | |
| 2 | Kennzeichnung der Baustelle | | | | x | 2 | | |
| 3 | Antrag abw. Prüfalter 28 Tage / QS-Plan | | | | x | 3 | | |
| B. Genehmigte bautechnische Unterlagen (nach DIN 1045-3, Anhang C.3) | | | | | | | | |
| 1 | Ausführungspläne / Statik | x | | | | 5 | Ausführungspläne liegen vor | |
| 2 | Sonstiges | | | | x | 5 | | |
| 3 | Übereinstimmung mit Festlegung | x | | | | 10 | auf Anforderung aus B1. kontrolliert | |
| C. Bauleitung | | | | | | | | |
| 1 | Anwesenheit auf der Baustelle | | | | x | 5 | | |
| 2 | Qualifikation, Schulung (ÜK2-Beton) | x | | | | 5 | datiert vom 27.11.2021 und 02.12.2023 | |
| 3 | Besondere Qualifikation (ÜK3-Beton) | | | | x | 5 | | |
| D. Ständige Betonprüfstelle | | | | | | | | |
| 1 | Prüfstellenleiter (Qualifikation) | x | | | | 5 | E-Schein vom 04.02.1992 | |
| 2 | Räumlichkeiten, Ausstattung, Geräte | x | | | | 5 | | |
| 3 | Schulung des Baustellenpersonals | x | | | | 5 | | |
| 4 | Schulung des Prüfstellenpersonals | x | | | | 5 | | |
| 5 | Vertrag mit Bauunternehmung | x | | | | 5 | firmeninterne Prüfstelle | |
| 6 | Unabhängigkeit vom Betonlieferanten | | | | x | 5 | | |
| 7 | Beratung des Bauunternehmens | x | | | | 5 | | |
| 8 | Dokumentation, Auswertung | | | | | | siehe J. und K. | |
| E. Prüfeinrichtung der Baustelle | | | | | | | | |
| 1 | Frischbetonprüfungen | x | | | | 5 | | |
| 2 | Herstellung, Lagerung von Proben | x | | | | 5 | | |
| 3 | Einbau, Verdichtungsgeräte | | | | x | 5 | | |
| 4 | Festbeton, Bauwerksprüfungen | | | | x | 5 | | |
| F. Annahme von Transportbeton | | | | | | | | |
| 1 | Betonsortenverzeichnis | x | | | | 5 | Trapobet: Nr. 7815, gültig ab 1.10.2021 | |
| 2 | Lieferscheine | x | | | | 5 | kontrolliert | |
| G. Bauausführung (Dokumentation) | | | | | | | | |
| 1 | Betoniertagebuch | x | | | | 10 | | |
| 2 | Sortenabhängige Dokumentation | x | | | | 5 | ist erfolgt | |
| 3 | Witterung / Lufttemperatur | x | | | | 5 | ist erfolgt | |
| H. Ergebnismeldung (Endprüfung) | | | | | | | | |
| 1 | Zeitpunkt der Abmeldung | | x | | | 5 | 1 | Unterlagen erst nach Aufforderung eingereicht |
| 2 | Eingereichte Unterlagen | x | | | | 5 | | |
| 3 | Nachgereichte Unterlagen | | | | x | 5 | | |
| 4 | Ergebnismeldung | x | | | | 10 | datiert am 22.02.2024 | |

Zwischensumme Negativpunkte aus A bis H: 155 1

K. Annahmeprüfung Festbeton

| Anforderungen erfüllt? | | | Σ Betonierstage | Σ Betonmenge [m³] | Σ Würfel-Druckfestigkeit | Auswertung | | | Umfang / Verteilung | | | Druckfestigkeit | | | | Besondere Eigenschaften | | | | Maßnahmen | | | Nachweis am Bauwerk | | | | |
|------------------------|-------|-------|-----------------|-------------------|--------------------------|------------|------|------|---------------------|------|------|-----------------|------|------|------|-------------------------|------|------|------|-----------|------|------|---------------------|------|------|------|----|
| Nr. | Sorte | C | | | | ja | m.E. | nein | ja | m.E. | nein | ja | m.E. | nein | o.W. | ja | m.E. | nein | o.W. | ja | nein | o.W. | ja | m.E. | nein | o.W. | |
| 1 | 53331 | 25/30 | 23 | 928,4 | 23 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | | x | | | |
| 2 | 53321 | 25/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 53431 | 25/30 | 6 | 17 | 6 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | | x | | | |
| 4 | 53421 | 25/30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 65321 | 30/37 | 13 | 77 | 13 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | | x | | | |
| 6 | 65331 | 30/37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 65334 | 30/37 | 1 | 43,3 | 3 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | x | | x | | |
| 8 | 77333 | 35/45 | 2 | 71,5 | 8 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | x | | x | | |
| 9 | 77334 | 35/45 | 1 | 18,5 | 3 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | x | | x | | |
| 10 | 98334 | 50/60 | 9 | 39,4 | 9 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | x | | x | | |
| 11 | 98324 | 50/60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | D6021 | 30/37 | 1 | 3 | 1 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | x | | x | | |
| 13 | I5011 | 25/30 | 1 | 3,1 | 1 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | x | | x | | |
| 14 | I6034 | 30/37 | 1 | 11 | 2 | x | | | x | | | x | | | | | | | | x | | | x | | x | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAX | | | | | | 10 | | | 10 | | | | 10 | | | | | | 5 | | | | 5 | | | 5 | |
| IST | | | | | | -- | | | -- | | | | -- | | | | | | | -- | | | | -- | | | -- |

Negativpunkte aus J und K 0 (von 115)

Gesamtsumme Negativpunkte: 1 (von 270)

Bewertung: Im Rahmen der durchgeführten Überwachung wurden insgesamt **1 Negativpunkte** ausgesprochen auf deren Grundlage die Bewertung der Eigenüberwachung gemäß folgender Tabelle erfolgt.

| | | | | |
|---------------|---------|-----------------------|---------------|---------|
| Negativpunkte | bis 10 | von 11 bis 30 | von 31 bis 50 | ab 51 |
| Bewertung | positiv | eingeschränkt positiv | ausreichend | negativ |

(2) Ergänzende Bemerkungen / Feststellungen:

- Aus den Aufzeichnungen geht hervor, dass z.T. mehrere Probewürfel (bei den Betonsorten D6021, I5011 und I6034) aus einer Betonlieferung hergestellt wurden. Wenn mehreren Probenwürfel aus einem Lieferfahrzeug hergestellt wurden, muss nach DAfStb - Heft 526 der Mittelwert der Prüfergebnisse in die Auswertung genommen werden.

(3) Auflagen

- keine

S. 1/2

Ergebnismeldung nach DIN 1045-3, Anhang ND.6 (1)

Abmeldung von Beton-Baustellen der ÜK 2/3

Hinweis: Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Ergebnisse aller Prüfungen für Beton der ÜK2 und 3 der bauüberwachenden Behörde und der Überwachungsstelle zu übergeben.

Angaben zur Baustelle:

| | | | |
|---|---|--|--|
| 1 | Ausführendes Unternehmen (Anschrift) abweichende Rechnungsadresse bitte zusätzlich angeben! | P. A. Budau GmbH & Co. KG Mackenrodter Weg 5-9 55743 Idar-Oberstein | |
| 2 | Baustelle (Bezeichnung, Anschrift) | Lebenshilfe/ Netto Kusel Bahnhofstraße 36 Kusel | |
| 3 | Bauleiter / Vertreter (Name, Telefon) | Hr. Dr. Budau 0173 / 65 943 00 | |
| 4 | Ständige Betonprüfstelle (Bezeichnung, Anschrift) Prüfstellenleiter | P. A. Budau GmbH & Co. KG Mackenrodter Weg 5-9 55743 Idar-Oberstein Hr. Dr. Budau | Vertrag <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein |
| - | Anerkannte Betonprüfstelle |  | MPVA Neuwied GmbH Sandkauler Weg 1, 56564 Neuwied Tel: 02631-3993-0 Fax: 02631-3993-40 Mail: info@mpva.de |

5 Verarbeitete Betone der ÜK 2/3 (Art, Menge) Transportbeton [m³]: 1.202,20 Baustellenbeton [m³]:

| Beton-Nr. | C | XC | XD | XS | XF | XA | XM | Konsistenz | Größtkorn | Festigk.-entwickl. | Σ Betoniertage | Betonmenge | Σ Probewürfel |
|--------------|-------|----|----|----|-----|----|----|------------|-----------|--------------------|----------------|------------|---------------|
| 53321, 53331 | 25/30 | 4 | | | 1 | 1 | | F3 | | mittel | 23 | 928,4 | 23 |
| 53421, 53431 | 25/30 | 4 | | | 1 | 1 | | F4 | | mittel | 6 | 17 | 6 |
| 65321, 65331 | 30/37 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | F3 | | mittel | 13 | 77 | 13 |
| 65334 | 30/37 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | F3 | | schnell | 1 | 43,3 | 3 |
| 77333 | 35/45 | 4 | 2 | | 2/3 | 2 | 1 | F3 | | langsam | 2 | 91,5 | 8 |
| 77334 | 35/45 | 4 | 2 | | 2/3 | 2 | 1 | F3 | | schnell | 1 | 18,5 | 3 |

Transportbetonwerk und dessen Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Trapobet Kaiserslautern, Opelkreisel 20-22

6 Ausführungszeitraum (Betonarbeiten) Beginn: 24.09.2021 Ende: 01.03.2023

7 Beigefügte Unterlagen (bitte ankreuzen)

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Betoniertagebuch | <input type="checkbox"/> | Betonsortenverzeichnis | <input type="checkbox"/> | Eignungs-/Erstprüfungen |
| <input type="checkbox"/> | Beton-Lieferscheine | <input type="checkbox"/> | Protokolle Frischbetonprüfung | <input type="checkbox"/> | Ergebnisse Festbetonprüfung |
| <input type="checkbox"/> | Auswertung d. Druckfestigkeiten | <input type="checkbox"/> | Auszug Planspiegel / LV | <input type="checkbox"/> | Schulungsnachweise |
| <input type="checkbox"/> | Nachbehandlungstagebuch | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

Erläuterung (falls Unterlagen nicht beigefügt wurden):

8 Erklärung (durch das ausführende Unternehmen)
Das ausführende Bauunternehmen erklärt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben in diesem Formular sowie in den beigefügten Unterlagen.
Ort, Datum:

P. A. Budau
GmbH & Co. KG
-BAUUNTERNEHMEN-
Mackenrodter Weg 5-9
55743 Idar -Oberstein
Stempel / Unterschrift (ausführendes Unternehmen)

9 Bestätigung (der anerkannte Überwachungsstelle)

Für die o. g. Baumaßnahme wurde die Abschlussprüfung durch die anerkannte Überwachungsstelle durchgeführt.
(s. Prüfbericht Nr. 2-11/2021/23)
Ort, Datum: Neuwied, 27.02.2024

 **Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied GmbH**
Sandkauler Weg 1 · D-56564 Neuwied
Tel. (0 26 31) 39 93-0 · Fax (0 26 31) 39 93-4r

Stempel / Unterschrift (anerkannte Überwachungsstelle)

S.2/2

Ergebnismeldung nach DIN 1045-3, Anhang ND.6 (1)

Abmeldung von Beton-Baustellen der ÜK 2/3

Hinweis: Nach Beendigung der Bauarbeiten sind die Ergebnisse aller Prüfungen für Beton der ÜK2 und 3 der bauüberwachenden Behörde und der Überwachungsstelle zu übergeben.

Angaben zur Baustelle:

| | |
|--|---|
| <p>1 Ausführendes Unternehmen (Anschrift)</p> <p style="font-size: x-small;">abweichende Rechnungsadresse bitte zusätzlich angeben!</p> | <p>P. A. Budau GmbH & Co. KG Mackenrodter Weg 5-9 55743 Idar-Oberstein</p> |
| <p>2 Baustelle (Bezeichnung, Anschrift)</p> | <p>Lebenshilfe/ Netto Kusel Bahnhofstraße 36 Kusel</p> |
| <p>3 Bauleiter / Vertreter (Name, Telefon)</p> | <p>Hr. Dr. Budau 0173 / 65 943 00</p> |
| <p>4 Ständige Betonprüfstelle (Bezeichnung, Anschrift)</p> <p>Prüfstellenleiter</p> | <p>P. A. Budau GmbH & Co. KG Mackenrodter Weg 5-9 55743 Idar-Oberstein Hr. Dr. Budau</p> |
| <p>- Anerkannte Betonprüfstelle</p> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: x-small;"> <p>MPVA Neuwied GmbH Sandkauer Weg 1, 56564 Neuwied Tel: 02631-3993-0 Fax: 02631-3993-40 Mail: info@mpva.de</p> </div> </div> |

5 **Verarbeitete Betone der ÜK 2/3 (Art, Menge)** Transportbeton [m³]: 1.222 Baustellenbeton [m³]:

| Beton-Nr. | C | XC | XD | XS | XF | XA | XM | Konsistenz | Größtkorn | Festig.-entwickl. | Σ Betoniertage | Betonmenge | Σ Probewürfel |
|--------------|-------|----|----|----|----|----|----|------------|-----------|-------------------|----------------|------------|---------------|
| 98324, 98334 | 50/60 | 4 | 3 | | 3 | 3 | | F3 | | schnell | 9 | 39,4 | 9 |
| 26021 | 30/37 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | F3 | | mittel | 1 | 3 | 3 |
| 15011 | 25/30 | 4 | | | 1 | 1 | | F3 | | mittel | 1 | 3,1 | 3 |
| 16034 | 30/37 | 4 | 1 | | 1 | 1 | 1 | F4 | | schnell | 1 | 11 | 3 |

Transportbetonwerk und dessen Überwachungs- und Zertifizierungsstelle

Trapobet Kaiserslautern, Opelkreisel 20-22

6 **Ausführungszeitraum (Betonarbeiten)** Beginn: 24.09.2021 Ende: 01.03.2023

7 **Beigefügte Unterlagen (bitte ankreuzen)**

| | | |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Betoniertagebuch | <input type="checkbox"/> Betonsortenverzeichnis | <input type="checkbox"/> Eignungs-/Erstprüfungen |
| <input type="checkbox"/> Beton-Lieferscheine | <input type="checkbox"/> Protokolle Frischbetonprüfung | <input type="checkbox"/> Ergebnisse Festbetonprüfung |
| <input type="checkbox"/> Auswertung d. Druckfestigkeiten | <input type="checkbox"/> Auszug Planspiegel / LV | <input type="checkbox"/> Schulungsnachweise |
| <input type="checkbox"/> Nachbehandlungstagebuch | | |

Erläuterung (falls Unterlagen nicht beigefügt wurden):

8 **Erklärung (durch das ausführende Unternehmen)**
Das ausführende Bauunternehmen erklärt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben in diesem Formular sowie in den beigefügten Unterlagen.
Ort, Datum:

P. A. Budau
GmbH & Co. KG
-BAUUNTERNEHMEN-
Mackenrodter Weg 5-9
55743 Idar -Oberstein
Stempel / Unterschrift (ausführendes Unternehmen)

9 **Bestätigung (der anerkannte Überwachungsstelle)**
Für die o. g. Baumaßnahme wurde die Abschlussprüfung durch die anerkannte Überwachungsstelle durchgeführt.
(s. Prüfbericht Nr. 2-11/2122171)
Ort, Datum: Neuwied, 27.02.2024

Materialprüfungs- und Versuchsanstalt
Neuwied GmbH

Stempel / Unterschrift (anerkannte Überwachungsstelle)
Sandkauer Weg 1 · D-56564 Neuwied
Tel. 02631 39 93-0 Fax 02631 39 93-40