

Telefon: 0651 2005-149

Telefax: 0651 2005-126

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Bahnhofplatz 8 · 54292 Trier

REWE Markt GmbH
Zweigniederlassung West
VKVRH-Reko/Bau
Rewestr. 8
50354 Hürth

Betriebsort

REWE Markt GmbH
Vollmersbachstr. 63
55743 Idar-Oberstein

Kunden-Nr.: 0003154934

Equipment-Nr.: 448174

Bericht über die Prüfung elektrischer Anlagen

Art der Prüfung: Wiederkehrende Prüfung **Prüfdatum:** 09.12.2015
Prüfgrundlagen: Verordnung über die Prüfung haustechnischer Anlagen und Einrichtungen, Rheinland-Pfalz (HaustechAnlPrüfV)
Angaben zur Anlage: Geschäftshaus/Verkaufsstätte
Anlagenbeschreibung siehe folgende Seite.

Prüfumfang

Die technischen Anlagen sowie die dafür getroffenen Brandschutzmaßnahmen wurden auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit geprüft.

Die Grundsätze für die Prüfung technischer Anlagen und Einrichtungen entsprechend der baurechtlichen Prüfverordnung durch baurechtlich anerkannte Sachverständige wurden beachtet.

Ergebnis der Prüfung

Bei der Prüfung wurden Mängel festgestellt.

Die Hinweise und Bemerkungen sind zu beachten.

Beurteilung

Die geprüften Anlagen und Einrichtungen sind betriebssicher und wirksam. Der Betrieb ist zulässig. Die Mängel sind unverzüglich zu beseitigen.

Wir bitten Sie, uns die Beseitigung der Mängel bis zum 09.03.2016 mitzuteilen.

Die nächste sicherheitstechnische Prüfung nach baurechtlichen Anforderungen ist fällig: 01.12.2018

Trier, 09.12.2015

Der Sachverständige

Dipl.-Ing. (FH) Frank Müller

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.

Der Bericht umfasst 4 Seiten.

Für die Auftragsabwicklung haben wir wesentliche Objektdaten und Ihre Anschrift gespeichert. Der Datenschutz ist gewährleistet.

1 Anlagenbeschreibung

Anzahl Felder NSHV: 7
Anzahl Unterverteiler: 20

Die Verbraucherkreise sind über ein TN-Netz angeschlossen

2 Beurteilungsmaßstäbe und bereitgestellte Unterlagen

Bauordnung des Landes Rheinland.-Pfalz

Die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der Errichtung

Baugenehmigung : Az.: 60-63-00137/06-02 und 60-63-00113/07-02

Brandschutzkonzept : Brandschutz Consult Ingenieurgesellschaft mbH Leipzig, Projekt-Nr.: G 078 / 06,

Stand 24.05.2006

Anlagendokumentation

3 Prüfungen

3.1 Besichtigen

Die Anlagenteile wurden hinsichtlich des ordnungsgemäßen Zustandes besichtigt.

3.2 Erproben

Die Wirksamkeit und Funktionalität der Schutz- und Meldeeinrichtungen wurde überprüft.

3.3 Messungen

Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen wurde stichprobenartig durch Messungen geprüft.

3.4 Verwendete Messgeräte

Zum Messen wurden überwachte und kalibrierte Messgeräte verwendet. Für diese Prüfung wurden insbesondere eingesetzt:

Schutzmaßnahmenprüfgerät
Infrarotthermometer

4 Mängel und Hinweise

Lfd. Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung	Bewertung
1	/ Gebäudehauptverteilung / NSHV	Vorhandene Stromkreislegende / Schaltplan aktualisieren.	einfacher Mangel
2	/ Gebäudehauptverteilung / UV Notstromanlage	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
3	/ Gebäudehauptverteilung / UV Außenbeleuchtung	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
4	/ Gebäudehauptverteilung / UV Allgemein	Vorhandene Stromkreislegende bezüglich Nachrüstungen ergänzen.	einfacher Mangel
5	/ Gebäudehauptverteilung / UV Allgemein	Fehlende Kennzeichnungen/Beschriftungen der nachgerüsteten Klemmen vornehmen und in die Stromkreislegende (mit Stromkreisnummern) übertragen.	einfacher Mangel
6	/ Gebäudehauptverteilung / UV Schuhmaxx	Es wurde kein Mangel festgestellt. Hinweis: Die vorhandene Stromkreislegende wird als ausreichend angesehen.	Hinweis
7	/ Gebäudehauptverteilung / UV Vögele	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
8	/ Allgemein / UV Haupteingang	Für folgende Stromkreise fehlt ein Fehlerstromschutzschalter (RCD): Außensteckdosen (CEE + Schuko)	einfacher Mangel
9	/ Allgemein / UV Putzmittelraum	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
10	/ REWE / UV Marktleiterbüro	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
11	/ REWE / UV Marktleiterbüro Allgemein	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
12	/ REWE / UV 6 EDV	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
13	/ REWE / UV 8 Getränkemarkt	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
14	/ REWE / UV Metzgerei	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
15	/ REWE / UV Personalraum (1.OG)	Die nachinstallierten Reihenklemmen sind zu kennzeichnen und im Schaltplan einzutragen.	einfacher Mangel
16	/ Schuhmacher / UV	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
17	/ Bäckerei / UV	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
18	/ dm / UV	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
19	/ Apotheke / UV	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
20	/ Lotto / UV	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
21	/ Tedi / UV	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
22	/ Fressnapf / UV	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
23	/ Vögele / UV Beleuchtung	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis
24	/ Heizung / UV	Es wurde kein Mangel festgestellt.	Hinweis

Lfd. Nr.	Gebäude / Raum / Anlage	Beschreibung	Bewertung
25	Allgemeine Bemerkungen	Die Überprüfung der Schutzmaßnahme gegen gefährliche Körperströme an elektrischen Betriebsmitteln und Steckdosen (stichprobenweise) ergab keine Mängel.	Hinweis
26	Allgemeine Bemerkungen	Bei den durchgeführten Isolationsmessungen wurden ausreichend hohe Widerstandswerte festgestellt.	Hinweis
27	Allgemeine Bemerkungen	Die mit dem Infrarotthermometer durchgeführten Messungen in der Verteilung ergaben, bis auf die genannten, keine unzulässig hohen Temperaturwerte.	Hinweis