



- LEGENDE:**
- Außenwand HBL-Betonstein 36,5cm
  - Außenwand Poroton 36,5cm
  - Innenwand KS-Mauerwerk 24cm / 20cm
  - Durchdrüchige Wand/Decke
  - Schmutzwasser Fallrohr
  - Regenwasser Fallrohr

Alle Maße sind Rohbaumaße auch Fenster/Türen (inkl. Fußbodenaufbau=11cm!)  
± 0,00 = 225,25m ü.NN

ALLE VORHERGEHENDEN PLÄNE VERLIEREN IHRE GÜLTIGKEIT!!!  
ALLE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN!  
UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG SOFORT MITZUTEILEN!

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	BEARBEITER
A	16.12.2020	Aufzug (TRH 2.1) um 15cm verschoben (Installationsschacht verkleinert)	ST
B	26.01.2021	Treppenhause an Winkel Außenwand angepasst - Aufzug (TRH 2.1) um weitere 60cm verschoben - Aufzugswand in Beton; Fenster Zimmer 2.5 um 50cm nach rechts verschoben; Anschlag Türöffnungen zw. Flur 2.1 - Flur 2.3 und Flur 2.1 - TRH 2.1 entfallen; TRH 2.2 Mauerwerk unter Treppenspodest, Installationsschacht verkleinert; Treppe verschoben; Tür Aufenthalts 2 um 75cm nach rechts verschoben + Fenster 2x 1,51x2,75 statt 5,01x2,75	ST
C	12.04.2021	Aufzugswand in 25cm KS-Mauerwerk	ST
D	28.04.2021	Wandstück Achse A an Aufzugswand anpassen (Wand vor Ort angeben)	ST
E	29.06.2021	Treppenhause Wand TRH 2.2 gem. Statik geändert	ST
F	23.09.2021	Maße Aufzugsschacht TRH 1.2 angepasst; Trennwände WCs 6cm Gipswand mtlig (F30)	ST
G	15.10.2021	Aufzug TRH 2.2: E90 Tür Röhrlung Flur / Heizkörper angepasst	ST
H	08.11.2021	Leerräume für Kofferabstellraum in Bestandskörper	ST
I	12.11.2021	Aufzug TRH 2.2 gem. Aufzugsplanung Fa. Hausbahn (10.11.21) angepasst	ST

PLANUNG	SCHMEER Ingenieur- und Planungsgesellschaft mbH Naumühlweg 67 66130 Saarbrücken-Güdingen	PLAN NR. G 02 I
BAUHERR	Dr. Budau GmbH & Co. KG vertreten durch Dr.-Ing. Paul Uwe Budau Mackenroder Weg 5-9 55743 Idar-Oberstein	DATUM 06.10.2020
PROJEKT	Neubau Lebensmitteldiscounter im EG + Wohnräume für die Lebenshilfe Bahnhofstrasse 38-44 66869 Kusel	MASSTAB M 1:50
BAUTEIL	2.OBERGESCHOSS	ZEICHNER S. Thram
		GRÖÖE 1350x875mm