

Auftrag

Stundenlohnzettel Nr.

ARASTI - Feuerschutzanlagen
GmbH & Co KG
Tenderweg 10
D - 45141 Essen
Telefon: 0201-835 11-40
Telefax: 0201-835 11-55
Notdienst: 0172-268 28 20
Internet: www.arasti.de
Mail: office@arasti.de



Die laufend zu numerierenden
Stundenlohnzettel täglich an die Bauaufsicht !

Tag	Monat	Jahr
18	04	17

Auftraggeber: Rewe Markt 55743 Idar Oberstein Vollmersbachstr.		Hiermit beauftragen wir die Firma ARASTI- Feuerschutzanlagen Arbeiten an der Sprinkleranlage in o.g. Objekt auszuführen. Die Abrechnung erfolgt nach: Material und Stunden <input type="checkbox"/> gemäß Angebot <input type="checkbox"/>	
Projekt: Rewe Markt		Datum / Unterschrift Auftraggeb	
Bereich: SPZ			

Nachweis aus
 2017!
 Wartung 2018
 erfolgt Mitte
 KZ 36/18!

Original : Unternehmer (Weiß)

1. Durchschrift : Auftraggeber (Grün)

2. Durchschrift : abrechnende Stelle (Gelb)

Lfd. Nr.	Name	tätig als	Arbeitszeit von	bis	Stunden-Anzahl
1	Hanke	OM			
2					
3					
4					
5					
6					

Gesamstunden

Gefahrere km mit Kfz (Hin- und Rückfahrt) Sonstige Auslagen

An o. Abfahrt

Art der ausgeführten Arbeiten

Wartung laut Wartungsvertrag ausgeführt.
 Sprinkleranlage betriebsbereit übergeben.

Gelieferte Materialien			
Stück- oder Mengen-Anzahl	Verbrauchtes Material	Stück- oder Mengen-Anzahl	Verbrauchtes Material
1	Dichtsatz GHS NAV DN 150		
1	Dichtsatz GHS NAV DN 100		
1	Dichtsatz GHS NAV DN 100		
	nach Idar Oberstein schicken		
	Zh. Herrn Reichert.		

BERND REICHARDT

Für den Unternehmer	Für den Auftraggeber
Datum/Unterschrift	Mit der Unterschrift bestätigt der Unterzeichner, neben der Richtigkeit der aufgeführten Materialien und Leistungen, dass er unterschreibsberechtigt ist für den Auftraggeber im Sinne eines Vergütungsanspruches des Auftragnehmers. Datum/Unterschrift/Name in Druckbuchstaben

Arasti- Feuerschutzanlagen GmbH & Co KG

Tenderweg 10 D- 45141 Essen Tel +49 (0)201-83511 40 Fax -55
office@arasti.de Notdienst: +49 (0)172-268 28 20



Arasti- Feuerschutzanlagen GmbH & Co KG Postfach 12 01 52 D- 45411 Essen

Objekt: Rewe Markt Har Oberstem Vollenersbachstr.

Datum: 19.04.2012

Checkliste Wartung Wasserlöschanlagen / Inspektion Trockengruppen

1. Wasseranschluss

- 1.1 Manometer prüfen
- 1.2 Wasserleitungsdruck prüfen
- 1.3 Steinfänger säubern
- 1.4 Rückflussverhinderer bzw. Klappen, überprüfen (fetten und reinigen)
- 1.5 Schieber auf Offenstellung und Sicherung prüfen
- 1.6 Filter und Siebe in der Wasserversorgung sind zu untersuchen und bei Bedarf zu reinigen.

2. Zwischenbehälter / Vorratsbehälter

- 2.1 Füllhöhe überprüfen
- 2.2 Spüleinrichtungen sind zu überprüfen
- 2.3 Funktionskontrolle automatische Nachspeisevorrichtung
- 2.4 Prüfintervall Wasserbehälter (alle 15 Jahre) überprüft

3. Sprinklerpumpe mit E-Antrieb

- 3.1 Automatischer Anlauf bei Minderung Wasserdruck
- 3.2 Stromaufnahme am Schaltschrank prüfen
- 3.3 Pumpenprobelauf mit Messung Laufzeit der Pumpe 15 min
- 3.4 Manometer geprüft / Messblende gereinigt
- 3.5 Pumpe abschmieren, Ölstand prüfen evtl. nachfüllen
- 3.6 Rückschlagklappen prüfen und reinigen
- 3.7 Schieberstellung prüfen

4. Nassalarmventil

- 4.1 Manometer prüfen
- 4.2 Druckschalter auf Funktion prüfen
- 4.3 mechanisch zu bewegende Bauteile auf Gängigkeit prüfen
- 4.4 Druck-Ausgleich prüfen
- 4.5 Armaturen prüfen und in Betriebsstellung sichern

5. Alarmglocken

- 5.1 Probealarne durchführen, mind. 30 Sekunden
- 5.2 Siebe säubern
- 5.3 Glocke abschmieren und auf Gängigkeit prüfen

Arasti-Feuerschutzanlagen GmbH & Co KG

Tenderweg 10 D-45141 Essen Tel +49 (0)201-83511-40 Fax -55
office@arasti.de Notdienst +49 (0)172-268 28 20



A d i e: Feuerschutzanlagen GmbH & Co KG, Postfach 121152, D-40311 Essen

Objekt: Rewe Markt Idar-Oberstein Wilmersbachstr.

Datum: 18.04.2012

13. Sprinklerpumpe mit D-Antrieb

- 13.1 Automatischer Anlauf bei Minderung Wasserdruck
- 13.2 Pumpenprobelauf mit Messung
- Laufzeit der Pumpe _____ min
- 13.3 Motor läuft bis zum Erreichen der Betriebstemperatur
- 13.4 Pumpe abschmieren, Ölstand prüfen
- 13.5 Rückschlagklappen prüfen und reinigen
- 13.6 Schieberstellung prüfen

14. Fernschaltventile

- 14.1 Manometer prüfen
- 14.2 Kugelrückschlagventil im Kolben prüfen und Sieb reinigen
- 14.3 Magnetventil, Membranventil und Schnellentleerungsventil prüfen
- 14.4 Kolbenauflflächen reinigen und fetten
- 14.5 FSV auslösen Ggf. Druckluftversorgung prüfen
- 14.6 Funktion des Alarmdruckschalters prüfen
- 14.7 Schieber auf Gängigkeit prüfen
- 14.8 Betriebsbereite Stellung & Sicherung geg. unbefugtes Betätigen prüfen

15. Sonstiges

- 15.1 Ersatzsprinkler und Sprinklerschlüssel sind vorhanden
- 15.2 Hauptabsperrrmaturen sind durch Schloss & Riemen gesichert
- 15.3 Beschilderung / Lageplan / Sprinklerschema vorhanden
- 15.4 Turboluxanzeiger für Messblende ist vorhanden Nein
- 15.5 Wartungsschieber hinter Alarmventilen vorhanden Nein
- Falls nein: Bitte Dimensionen Notieren
- 15.6 Betriebsbuch für Wasserlöschanlagen vorhanden und geführt DIN 150 NAU
 DIN 100 NAU

Frostsicherheit: Trockenanlagen sind vom Betreiber regelmäßig an den dafür vorgesehenen Entleerungspunkten vor und während der Frostperiode zu entwässern!

Die Sprinkleranlage wurde am 18.04.2012 betriebsbereit übergeben.

Es wurden Mängel / keine Mängel festgestellt (nicht zutreffendes streichen).

Bei Mängel siehe Seite 4

Wartungsmonteur: M. A. Henke
(Unterschrift)

Auftraggeber: _____
(Unterschrift und Stempel)